Sanierungsprotokoll silago Flutungsverfahren für Z-42.3-438 (aktualisiert 2012)

PLZ Ort		Datum	
Straße		Firma	
Kanal		Baustellenleiter	

Wasserverlust, ist:	l das sind % d.Vol.	Wasserverlust, soll:	<70% innerhalb von 15min
Wasserverlust größer 70% d.Vol., Vorschlämmen notwendig			durchgeführt O nein O ja
Reinigung am:			
Bodenart		Anzahl Schächte	St.
Rohrmaterial		Tiefe	m
Rohrdurchmesser	mm	Schachtdurchmesser	mm
Rohrlänge	m	Gesamtvolumen (ca.)	l ohne / mit Schacht

Zwischenspülung durchgeführt Schlußspülung durchgeführt

	O ja	nein O	O ja	nein O	O ja	nein O	O ja	nein O
1.Zyklus			2.Zyklus				
SL1 Füllhöhe		SL2 Füllhöhe	SL1 Füllhöhe		SL2 Füllhöhe		
Zeit	Höhe	Zeit	Höhe	Zeit	Höhe	Zeit	Höhe

Innendurchmesser des Schlauchs der Füllstandsmessung: mm

cm													
5													
10													
15													
20													
25													
30													
35													
40													
45													
50													
55													
60													
65													
70													
75													
80													
85													
90													
95													
100													
105													
110													
115													
120													
125													
130													
135													
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70

Zeit (min)

Höhe: 2m über höheren Rohrscheitel oder GW,
Nachfüllen jeweils bei Abfall > 10 cm,
Einwirkzeit SL1 und SL2: maximal 45min
Sanierungsende, wenn Füllstand SL2 oder Wasser über mindestens 45 min. unverändert bleibt.

Zeitaufwand	Stunden
Verbrauch SL1	l
Verbrauch SL2	l

Unterschrift Baustellenleiter